


社会資本総合整備計画 事後評価書

| 計画の名称 | 中心市街地のにぎわいの再生・創出による安全安心なまちづくりの推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|--------|-----|------------------------------|---|----------------|---------------------------|-----|------|-----|----------------|----------------|-----|----|------------------|-----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|--|----------------|--------|--------|--------|--|
| 計画の期間 | 平成24年度～平成27年度（4年間） | | | | | 交付対象 | 阿南市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | <ul style="list-style-type: none"> 中心市街地に、エントランスや広場やコミュニケーション広場として3箇所の公園・緑地の整備することにより、中心市街地の活性化を図るとともに、誰もが安心して利用できるような憩いの場を提供するため安全対策の整備を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標（定量的指標） | <ul style="list-style-type: none"> 中心市街地における一人当りの公園面積：2.2m²/人（平成24年度当初）から2.7m²/人（平成27年度末） 公園利用者数：54,900人/年（平成24年度当初）から65,900人/年（平成27年度末） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H24当初)</th> <th>中間目標値 (H26末)</th> <th>最終目標値 (H27末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 中心市街地における一人当りの公園面積の増加(m²/人)</td> <td>2.2</td> <td>2.6</td> <td>2.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 公園利用者数の増加(人)</td> <td>54,900</td> <td>60,400</td> <td>65,900</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | 当初現況値 (H24当初) | 中間目標値 (H26末) | 最終目標値 (H27末) | ① 中心市街地における一人当りの公園面積の増加(m ² /人) | 2.2 | 2.6 | 2.7 | | ② 公園利用者数の増加(人) | 54,900 | 60,400 | 65,900 | |
| | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当初現況値 (H24当初) | 中間目標値 (H26末) | 最終目標値 (H27末) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 中心市街地における一人当りの公園面積の増加(m ² /人) | 2.2 | 2.6 | 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 公園利用者数の増加(人) | 54,900 | 60,400 | 65,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C) | 263百万円 | A | 258百万円 | B | 0百万円 | C | 5百万円 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) | | 1.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事後評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○事後評価の実施体制、実施時期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事後評価（中間評価）の実施体制 | | | | | | | 事後評価の実施時期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市内部評価 | | | | | | | 平成28年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 公表の方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 市ホームページにて公表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 交付対象事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-A-1 | 都市公園 | 一般 | 阿南市 | 直接 | 阿南市 | 中心市街地活性化広場公園整備事業 (牛岐城趾公園) | 植栽・芝生・休憩所・ベンチ等整備 A=600m ² | 阿南市 | | | | | | 192 | 別紙1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-A-2 | 都市公園 | 一般 | 阿南市 | 直接 | 阿南市 | 中心市街地活性化広場公園整備事業 (富岡西公園) | 芝生広場・ミニバスケット場・便所等整備 A=1,531m ² | 阿南市 | | | | | | 44 | 別紙1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-A-3 | 都市公園 | 一般 | 阿南市 | 直接 | 阿南市 | 中心市街地活性化広場公園整備事業 (富岡あ石公園) | 植栽・芝生広場・休憩所・ベンチ等整備 A=587m ² | 阿南市 | | | | | | 22 | 別紙1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-1 | 施設整備 | 一般 | 阿南市 | 直接 | 阿南市 | 常設光のイルミネーション設置事業 | 電飾(LED)設置 1式 | 阿南市 | | | | | | 0 | 別紙1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-2 | 施設整備 | 一般 | 阿南市 | 直接 | 阿南市 | 監視カメラ設置事業 | 監視カメラ設置 N=7基 | 阿南市 | | | | | | 5 | 別紙1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-3 | 施設整備 | 一般 | 阿南市 | 直接 | 阿南市 | 公園案内看板設置事業 | 案内看板設置 | 阿南市 | | | | | | 0 | 別紙1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-2 | 阿南市中心市街地活性化基本計画に基づく、公園緑地ゾーンの整備方針より基幹事業と一体的に実施することで、地域住民の安全性の向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況 | | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------|----------------|--|
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | 新しく3公園を整備したことにより、中心市街地における公園利用者数が増加した。 | | | |
| II 定量的指標の達成状況 | 指標①（中心市街地における一人当りの公園面積の増加） | 最終目標値 | 2.7(m2/人) | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| | | 最終実績値 | 2.7(m2/人) | | |
| | 指標②（公園利用者数の増加） | 最終目標値 | 65,900人 | 目標値と実績値に差が出た要因 | <ul style="list-style-type: none"> ・牛岐城趾公園東口広場に於いて、新たなイベント等を開催することにより、牛岐城趾公園への導線が明確になり、利用者が増加した。 ・富岡西公園に設置してあるバスケットゴールが、近隣の高校生及び中学生に予想以上に人気が出て、利用者が増加した。 |
| | | 最終実績値 | 70,800人 | | |
| | | 最終目標値 | | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| | | 最終実績値 | | | |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | | | | | |
| 3. 特記事項（今後の方針等） | | | | | |
| | | | | | |

(図面)



(参考資料)

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 中心市街地のにぎわいの再生・創出による安全安心なまちづくりの推進 | | |
| 計画の期間 | 平成24年度 ~ 平成27年度 (4年間) | 交付対象 | 阿南市 |

牛岐城趾公園東口広場



(参考資料)

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 中心市街地のにぎわいの再生・創出による安全安心なまちづくりの推進 | | |
| 計画の期間 | 平成24年度 ~ 平成27年度 (4年間) | 交付対象 | 阿南市 |

富岡西公園



(参考資料)

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 中心市街地のにぎわいの再生・創出による安全安心なまちづくりの推進 | | |
| 計画の期間 | 平成24年度 ~ 平成27年度 (4年間) | 交付対象 | 阿南市 |

富岡あ石公園

