

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	98.60	98.60
中学校	87.20	87.20
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.00	100.00

【所見】

改築事業については、阿南中学校、阿南第一中学校及び那賀川中学校について計画どおり完了した。耐震補強事業については、大野小学校・今津小学校・羽ノ浦小学校及び羽ノ浦中学校の校舎について計画どおりに実施することができた。また、羽ノ浦小学校、岩脇小学校、新野中学校の屋体についても、補強を完了した。来年度以降も、早急かつ計画的に耐震化事業・改築事業を進めていくとともに、地震や津波等の災害時において学校が避難所としての役割を果たしていくため防災機能強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

改築事業を進めている阿南第一中学校、那賀川中学校、阿南中学校において、太陽光発電施設を設置し地球温暖化対策の推進や環境教育への活用することができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

那賀川中学校では、隣接の社会体育施設を使用していたが、学校施設としての武道場が整備された。また、学校体育施設整備の充実を図る富岡小学校の水泳プールは、塗装の剥落やさびによる老朽化が著しいため、改築を行った。

2 事後評価の時期及び方法について

計画期間経過後に事後評価を行い、その結果を本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。次年度以降については、中央学校給食センター新設による給食調理施設再編を行う。また、羽ノ浦中学校の屋体施設及び隣接する市民体育館の耐震化を計画的かつ効率的に進め耐震化率100%を目指す。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 阿南市公立学校等施設整備計画

都道府県名	徳島県
市町村名	阿南市

2 計画作成主体 阿南市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
阿南第一中学校(Ⅲ期)	①	201	危険改築	校	R	○	平成24年7月12日				
阿南第一中学校(Ⅲ期)	①	204	不適格改築	校	R	○	平成24年7月12日				
阿南第一中学校(Ⅳ期)	①	201	危険改築	校	R	○	平成24年12月13日				
阿南第一中学校(Ⅳ期)	①	204	不適格改築	校	R	○	平成24年12月13日				
阿南第一中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成24年12月28日				
阿南第一中学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成26年11月4日				
那賀川中学校(2期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成24年7月19日				
那賀川中学校(2期工事)	①	204	不適格改築	校	R	○	平成24年7月19日				
那賀川中学校(Ⅲ期工)	①	201	危険改築	校	R	○	平成25年3月25日				
那賀川中学校(Ⅲ期工)	①	204	不適格改築		R	○	平成25年3月25日				
那賀川中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成24年12月28日				
那賀川中学校	④	1401	中学校武道場(新築)柔剣道場	—	S	○	平成25年8月13日				
橋幼稚園(Ⅰ期工事)	①	204	不適格改築	園	R	○	平成24年6月4日				
橋幼稚園(Ⅱ期工事)	①	204	不適格改築	園	R	○	平成25年3月19日				
大野小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成24年10月11日				
今津小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成25年2月27日				
羽ノ浦小学校	①	502	(特)地震補強	屋	R	○	平成25年1月25日				

羽ノ浦小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成25年1月25日			
岩脇小学校	①	501	地震補強	屋	R	○	平成24年10月31日			
羽ノ浦中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成24年11月8日			
新野中学校	①	502	(特)地震補強	屋	R	○	平成25年12月27日			
阿南中学校(Ⅰ期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成26年3月31日			
阿南中学校(Ⅰ期工事)	①	204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月31日			
阿南中学校(Ⅱ期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成26年7月31日			
阿南中学校(Ⅱ期工事)	①	204	不適格改築	校	R	○	平成26年7月31日			
阿南中学校(Ⅲ期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成27年3月27日			
阿南中学校(Ⅲ期工事)	①	204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月27日			
阿南中学校(Ⅰ期工事)	①	201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月27日			
阿南中学校(Ⅰ期工事)	①	204	不適格改築	屋	R	○	平成27年3月27日			
阿南中学校(武道場Ⅰ)	①	1402	中学校武道場(柔剣道場)	屋	R	○	平成27年9月28日			
阿南中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成26年9月17日			
富岡小学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成26年8月11日	追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を分割した。
富岡小学校(Ⅱ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成26年9月24日	追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を分割した。