

事業名		平成20年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
市町村名		阿南市			所属部署		定住促進課		
事業の概要	事業年度	H20年度 1次補正			事業完了日		平成22年3月11日		
	総事業費	1,167,674千円			補助対象事業費		964,087千円		
					交付金額		321,362千円		
	整備対象地域	大井町・大田井町・水井町・細野町・阿瀬比町・山口町・桑野町・内原町・新野町・福井町・椿町・椿泊町・橘町の全域、長生町・加茂町・那賀川町の一部							
	事業の内容								
<p>阿南市は、平成20年度から市内全域に放送と通信の一元的なサービスを提供し、地域間の情報格差を解消することを目的とし、市内の民間ケーブルテレビ事業者2社の有線テレビジョン放送施設設置許可エリア(サービスエリア)外の山間部を中心とした難視聴地域の世帯を対象に、GE-PON方式(2芯3波多重方式)による放送・高速インターネットサービスを提供できる環境の整備を始め、平成22年3月に整備を終えた。</p> <p>本事業で整備した施設は、平成22年4月から市内の民間ケーブルテレビ事業者2社を指定管理者として管理・運営を委任し、地上デジタル放送の難視聴解消、BSデジタル放送等の多チャンネルサービス及び高速インターネット接続・IP電話サービスの提供を行い、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図り、地域の一体化を促進した。</p>									
BB	サービス開始日	平成22年4月1日							
	サービス形態	公設民営(指定管理者制度により管理・運営)							
	契約先	株式会社ケーブルテレビあなん 徳島県南メディアネットワーク株式会社							
		整備計画時の目標			実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	
	整備地域の世帯数	7,085	7,085	7,085	7,080	7,072	7,052	7,027	
	加入世帯数	2,111	2,111	1,553	1,687	1,904	2,105	2,091	
	加入率(%)	29.8	29.8	21.9	23.8	26.9	29.8	29.8	
CATV	サービス開始日	平成22年4月1日							
	サービス形態	公設民営(指定管理者制度により管理・運営)							
	契約先	株式会社ケーブルテレビあなん 徳島県南メディアネットワーク株式会社							
		整備計画時の目標			実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	
	整備地域の世帯数	7,085	7,085	7,085	7,080	7,072	7,052	7,027	
	加入世帯数	5,013	5,013	4,507	4,948	5,054	5,032	5,009	
	加入率(%)	70.8	70.8	63.6	69.9	71.5	71.4	71.3	
評価及び課題	<p>ケーブルテレビ及びインターネットの加入率は、当初の目標を上回っているが、ここ数年、民間通信事業者の参入により、少しずつだが減少傾向にある。合わせて、整備した地域は山間部を占める割合が高く、今後も人口の減少や高齢者世帯の増加などにより加入者数の減少が考えられることから、新たな対応策を講じる必要がある。</p> <p>新たな取り組みとして、平成25年9月から指定管理者である市内の民間ケーブルテレビ事業者2社の自主放送チャンネル内において、行政情報コーナーの開設、また災害時における緊急・防災情報等を音声と文字で割り込み、発災時における最新の情報を提供することが可能となった。</p> <p>今後もケーブルテレビならではの魅力あるサービスの提供や住民を主体とした地域コミュニティ放送の充実に向けた取り組みのほか、市議会中継の開始など、更なる行政情報番組の充実を図るなどして、引き続き加入促進につとめたい。</p>								